

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005121

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 2
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:

1. Prodloužení termínu pro realizaci projektu z 30. 4. 2019 na 31. 8. 2020. Důvodem pro posunutí termínu je dlouhá administrace žádosti o dotaci a zařazení projektu MŠ Kuří mezi náhradní projekty. Podle informací CRR, ze kterých vyplývá možnost prodloužení fyzické realizace za nejzazší termín ukončení projektu, který byl ITI stanoven do 31/12/2019, Vás žádáme o souhlas s prodloužením projektu do 31. 8. 2020.

Ze zkušeností s administrací veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. v poslední době jsme přesvědčeni o tom, že je nutné počítat s žádostmi o vysvětlení zadávací dokumentace, které v řadě případů neúměrně prodlužují dobu administrace veřejné zakázky. Nemůžeme předvídat, jak dlouho bude trvat hodnocení nabídek. Dále zkušenosti s realizací stavebních zakázek ukazují, že stavební firmy jsou vytíženy natolik, že je velice ekonomicky náročné soutěžit zakázku na stavební práce s takto krátkým termínem dokončení, kterým bylo 31. 12. 2019. Krátké lhůty pro realizaci stavebních zakázek vedou k neúměrně drahým nabídkám na veřejné zakázky. Schválení prodloužení termínu do dalšího rozpočtového období obce je rovněž pozitivní signál pro předfinancování projektu.

2. Rozdělení projektu na 3 etapy - důvodem pro rozdělení projektu na 2 etapy je rychlejší a efektivnější zajištění finančních prostředků a menší zatížení rozpočtu města Říčany.

3. Úprava rozpočtu - důvodem pro úpravu rozpočtu je snížená dotace, protože projekt MŠ Kuří byl zařazen do náhradních projektů a městu Říčany nabídnuta zbylá alokace ve výši 18.454.369,37 Kč.

Projekt

Zkrácený název projektu: MŠ Kuří
Název projektu CZ: MŠ Kuří
Název projektu EN: Kindergarten Kuří

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 2. 2018
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Skutečné datum ukončení:

Doplňkové informace

Liniová stavba:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Etapy projektu

Pořadí etapy:	1
Název etapy:	Stavební práce 1
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:	<i>Záznam upraven</i>
Předpokládané datum zahájení:	1. 2. 2018
Předpokládané datum ukončení:	31. 8. 2019
Skutečné datum zahájení:	
Skutečné datum ukončení:	
Popis etapy:	Jedná se o demolici a demontážní práce, tzn. odstranění podlahy u stávajícího objektu, odstranění stávající stropní konstrukce v 1. NP, odstranění vnitřní omítky atd. Hrubá stavba přístavby.
Pořadí etapy:	2
Název etapy:	Stavební práce 2
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:	<i>Záznam vytvořen</i>
Předpokládané datum zahájení:	1. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení:	1. 4. 2020
Skutečné datum zahájení:	
Skutečné datum ukončení:	
Popis etapy:	Vnitřní práce v objektu bývalé ZŠ Kuří.
Pořadí etapy:	3
Název etapy:	Stavební práce 3
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:	<i>Záznam vytvořen</i>
Předpokládané datum zahájení:	2. 4. 2020
Předpokládané datum ukončení:	31. 8. 2020
Skutečné datum zahájení:	
Skutečné datum ukončení:	
Popis etapy:	Dokončení, venkovní úpravy

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	27. 9. 2019
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	10 436 931,84
Vyúčtování - Investice:	10 436 931,84
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	10 436 931,84
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	10 436 931,84
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	29. 4. 2020
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	6 408 133,84
Vyúčtování - Investice:	6 408 133,84
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	6 408 133,84
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	6 408 133,84
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	29. 9. 2020
Závěrečná platba:	ANO
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	4 865 957,07
Vyúčtování - Investice:	4 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	865 957,07
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	4 865 957,07
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	4 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	865 957,07

Pořadí finančního plánu:	
Datum předložení:	
Závěrečná platba:	
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	21 711 022,75

Vyúčtování - Investice:	20 845 065,68
Vyúčtování - Neinvestice:	865 957,07
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	21 711 022,75
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	20 845 065,68
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	865 957,07

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	21 711 022,75
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	21 711 022,75
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	21 711 022,75
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	18 454 369,33
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	1 085 551,14
Podpora celkem:	19 539 920,47
Vlastní zdroj financování:	2 171 102,28
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	21 711 022,75	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	21 711 022,75	100,00
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	20 845 065,68	96,01
1.1.1.1	Stavební práce a nemovitosti	20 845 065,68	100,00
1.1.1.1.1	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Stavby, stavební práce	19 514 065,68	93,61
1.1.1.1.2.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	18 211 863,68	93,33
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	1 302 202,00	6,67
1.1.1.1.3	Demolice - vedlejší aktivita	1 331 000,00	6,39
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2	Pořízení majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3	Nákup služeb - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.1.3.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00
1.1.1.3.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.1.3.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.1.4	Publicita projektu - vedlejší aktivita	0,00	0,00

1.1.1.4.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.1.5	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	865 957,07	3,99
1.1.2.1	Pořízení majetku	865 957,07	100,00
1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	865 957,07	100,00
1.1.2.1.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	432 979,14	50,00
1.1.2.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	432 977,93	50,00
1.1.2.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2	Nákup služeb - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00
1.1.2.2.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.2.2.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.2.3	Publicita projektu - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.3.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.2.4	Stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.1	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD)	0,00	0,00
1.1.2.4.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.1.2.4.3	Stavby, stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.4	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	10 436 931,84	11 274 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 711 022,75	100,00
1.1	0,00	10 436 931,84	11 274 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 711 022,75	100,00
1.1.1	0,00	10 436 931,84	10 408 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 845 065,68	96,01
1.1.1.1	0,00	10 436 931,84	10 408 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 845 065,68	100,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	9 105 931,84	10 408 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514 065,68	93,61
1.1.1.1.2.1	0,00	9 105 931,84	9 105 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 211 863,68	93,33
1.1.1.1.2.2	0,00	0,00	1 302 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 202,00	6,67
1.1.1.1.3	0,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00	6,39
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	865 957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 957,07	3,99
1.1.2.1	0,00	0,00	865 957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 957,07	100,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	0,00	0,00	865 957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 957,07	100,00
1.1.2.1.2.1	0,00	0,00	432 979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 979,14	50,00

1.1.2.1.2.2	0,00	0,00	432 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 977,93	50,00
1.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikátory

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru:	50000
Název indikátoru:	Počet podpořených vzdělávacích zařízení
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 2. 2018
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	31. 8. 2020
Dosažená hodnota:	
Datum dosažené hodnoty:	
Měrná jednotka:	Zařízení
Typ indikátoru:	Výstup

Komentář:

Posunutí termínu dosažení cílové hodnoty z 1.4. 2019 na 31. 8. 2020 z důvodu dlouhé administrace žádosti o dotaci a zařazení mezi náhradní projekty.

Popis hodnoty:

Jedná se o zbudování nového předškolního zařízení s kapacitou 46 dětí a pedagogickým personálem v počtu 4 učitelek (vč. ředitelky) na celkový úvazek ve výši 3,5 a nepedagogický personál v počtu 2 pracovníků na úvazek ve výši 1, 5.

Definice indikátoru:

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: a) mateřská škola, b) základní škola, c) střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), d) konzervatoř, e) vyšší odborná škola, f) základní umělecká škola, g) jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru:	50001
Název indikátoru:	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 2. 2018
Cílová hodnota:	46,000
Datum cílové hodnoty:	31. 8. 2020
Dosažená hodnota:	
Datum dosažené hodnoty:	
Měrná jednotka:	Osoby
Typ indikátoru:	Výstup

Komentář:

Posunutí termínu dosažení cílové hodnoty z 1.4. 2019 na 31. 8. 2020 z důvodu dlouhé administrace žádosti o dotaci a zařazení mezi náhradní projekty.

Popis hodnoty:

Jedná se o počet dětí, které budou navštěvovat nově zbudovanou školku. Původně byl v projektovém záměru oproti žádosti uveden počet dětí využívajících mateřskou školku o 2 děti vyšší, tj. 48, ale podle výpočtu projektantů a podle vyjádření Krajské hygienické stanice byl počet snížen.

Definice indikátoru:

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem. "Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obvykle vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru: 50120

Název indikátoru: Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let

ENVI:

Výchozí hodnota: 0,000

Datum výchozí hodnoty: 1. 9. 2016

Cílová hodnota: 4,000

Datum cílové hodnoty: 1. 9. 2020

Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Měrná jednotka: Osoby

Typ indikátoru: Výsledek

Komentář:

Posunutí termínu dosažení cílové hodnoty z 1.4. 2019 na 1. 9. 2020 z důvodu dlouhé administrace žádosti o dotaci a zařazení mezi náhradní projekty.

Popis hodnoty:

Jedná se o odhad, že mateřskou školku budou využívat 4 děti ve věku do 3 let.

Definice indikátoru:

Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti do tří let, tj. zařízení vybudovaná či provozovaná v rámci projektu. "Uživatelé" jsou rodiče využívající zařízení pro děti do tří let, které mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako osoba, která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce. Indikátor je podřazený indikátoru Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku.

Dokumenty pro ŽoZ