

# Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16\_030/0005331

## Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 3

Datum účinnosti změny:

Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:

Dobrý den,

žádáme o prodloužení termínu plánovaného ukončení projektu a vytvoření nové etapy.

Smlouva s hlavním dodavatelem (EUROVIA CS a.s.) byla uzavřena dne 29. 5. 2017. K předání staveniště došlo dne 27.7.2017. Vzhledem k posunu zahájení stavebních prací dochází k posunu celého harmonogramu projektu.

Tímto žádáme o prodloužení ukončení projektu do 31.1.2019 a i o prodloužení termínu odevzdání závěrečné ZoR a ŽoP, a to do 28. 2. 2019.

Z důvodu zachování plynulejšího čerpání prostředků, žádáme o rozdělení do dvou finančních etap. První etapa projektu bude nastavena od 1. 1. 2014 - 31. 8. 2018 a druhá etapa od 1. 9. 2018 - 31. 1. 2019.

Změny v rámci posunu ukončení a nové etapizace projektu jsme promítli do záložky Projekt, Etapy, Indikátory, Rozpočet, Finanční plán a Přehled zdrojů financování.

V tomto zdůvodnění uvádíme aktualizovaná data, která se liší od předpokládaného harmonogramu uvedeného ve studii proveditelnosti.

## Projekt

Zkrácený název projektu: II/605 Chrášťany, přeložka silnice

Název projektu CZ: II/605 Chrášťany, přeložka silnice

Název projektu EN: II/605 Chrášťany, relocated track

## Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2014

Skutečné datum zahájení:

Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2019

Skutečné datum ukončení:

## Doplňkové informace

Liniová stavba: Ano

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

## Etapy projektu

|  |  |
|--|--|
| <b>Pořadí etapy:</b>                               | 1  |
| <b>Název etapy:</b>                                | I. realizační fáze   |
| <b>Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:</b> | <i>Záznam upraven</i>  |
| <b>Předpokládané datum zahájení:</b>               | 1. 1. 2014   |
| <b>Předpokládané datum ukončení:</b>               | 31. 8. 2018  |
| <b>Skutečné datum zahájení:</b>                    |  |
| <b>Skutečné datum ukončení:</b>                    | V této fázi budou probíhat potřebné činnosti vedoucí k zahájení stavebních prací (výběr zhotovitele, TDS, BOZP včetně podpisu smluv). Po předání staveniště (plánuje se 07/2017) začnou práce na samotné přeložce. Dojde k přípravě staveniště, budou zahájeny zemní práce spolu s přeložkami inženýrských sítí. Spolu se stavebními pracemi bude probíhat plnění TDS, BOZS, AD a publicity projektu. Následně budou zahájeny práce na výstavbě nové přeložky včetně napojení na stávající komunikace. |
| <b>Popis etapy:</b>                                |  |
| <b>Pořadí etapy:</b>                               | 2  |
| <b>Název etapy:</b>                                | II. Etapa  |
| <b>Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:</b> | <i>Záznam vytvořen</i>   |
| <b>Předpokládané datum zahájení:</b>               | 1. 9. 2018   |
| <b>Předpokládané datum ukončení:</b>               | 31. 1. 2019  |
| <b>Skutečné datum zahájení:</b>                    |  |
| <b>Skutečné datum ukončení:</b>                    | V rámci II. Etapy projektu budou dokončené stavební práce, budou provedeny vegetační úpravy, následné opravy objízdných tras, vyklizení staveniště a závěrečná publicita projektu. Dojde k předání kompletního (bez vad a nedodělků) díla objednateli.   |
| <b>Popis etapy:</b>                                |  |

## Finanční plán

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Pořadí finančního plánu:</b> | 1           |
| <b>Datum předložení:</b>        | 1. 10. 2018 |

Sestava vytvořena v MS2014+ YXKYZMIC 23.8.2018

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Záloha - plán:</b>                              | 0,00          |
| <b>Záloha - Investice:</b>                         |               |
| <b>Záloha - Neinvestice:</b>                       |               |
| <b>Vyúčtování - plán:</b>                          | 13 008 194,38 |
| <b>Vyúčtování - Investice:</b>                     | 13 008 194,38 |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>                   | 0,00          |
| <b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>             | 13 008 194,38 |
| <b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>   | 13 008 194,38 |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b> | 0,00          |
| <b>Závěrečná platba:</b>                           | NE            |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Pořadí finančního plánu:</b>                    | 2             |
| <b>Datum předložení:</b>                           | 28. 2. 2019   |
| <b>Záloha - plán:</b>                              | 0,00          |
| <b>Záloha - Investice:</b>                         |               |
| <b>Záloha - Neinvestice:</b>                       |               |
| <b>Vyúčtování - plán:</b>                          | 42 164 455,98 |
| <b>Vyúčtování - Investice:</b>                     | 42 164 455,98 |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>                   | 0,00          |
| <b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>             | 42 164 455,98 |
| <b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>   | 42 164 455,98 |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b> | 0,00          |
| <b>Závěrečná platba:</b>                           | ANO           |

## **Přehled zdrojů financování**

|   |  |
|---|--|
| <b>Fáze přehledu financování:</b>                                     | Rozpis financování                         |
| <b>Měna:</b>  | CZK  |
| <b>Název etapy:</b>   |  |
| <b>Celkové zdroje:</b>  | 68 574 640,38                              |
| <b>Celkové nezpůsobilé výdaje:</b>                                    | 13 401 990,02                              |
| <b>JPP nezpůsobilé:</b>   | 0,00                                       |
| <b>Celkové způsobilé výdaje:</b>                                      | 55 172 650,36                              |
| <b>Jiné peněžní příjmy (JPP):</b>                                     | 0,00                                       |
| <b>CZV bez příjmů:</b>  | 55 172 650,36                              |
| <b>Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:</b>                           | 0,00                                       |
| <b>Příspěvek Unie:</b>  | 46 896 752,80                              |
| <b>Národní veřejné zdroje<br/>(bez vlastního zdroje financování):</b> | 2 758 632,52                               |
| <b>Podpora celkem:</b>  | 49 655 385,32                              |
| <b>Vlastní zdroj financování:</b>                                     | 5 517 265,04                               |
| <b>% vlastního financování:</b>                                       | 10,00                                      |
| <b>Zdroj financování vlastního podílu:</b>                            | Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje |
| <b>% vlastního financování - více rozvinutý region:</b>               |  |

## Rozpočet roční

| Kód         | Název  | Částka celkem | Procento |
|-------------|--|---------------|----------|
| 1           | Celkové výdaje   | 68 574 640,38 | 100,00   |
| 1.1         | Celkové způsobilé výdaje   | 55 172 650,36 | 80,46    |
| 1.1.1       | Celkové způsobilé výdaje - investiční                            | 55 172 650,36 | 100,00   |
| 1.1.1.1     | Stavební práce   | 55 137 650,36 | 99,94    |
| 1.1.1.1.1   | Nákup pozemků  | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.1.2   | Nákup staveb   | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.1.3   | Stavby   | 53 659 030,36 | 97,32    |
| 1.1.1.1.3.1 | Hlavní aktivity  | 46 897 326,51 | 87,40    |
| 1.1.1.1.3.2 | Vedlejší aktivity  | 6 761 703,85  | 12,60    |
| 1.1.1.1.4   | Zabezpečení výstavby   | 1 318 900,00  | 2,39     |
| 1.1.1.1.5   | Projektová dokumentace   | 159 720,00    | 0,29     |
| 1.1.1.2     | Publicita projektu   | 35 000,00     | 0,06     |
| 1.1.1.2.1   | Povinná publicita  | 35 000,00     | 100,00   |
| 1.1.2       | Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční                          | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.2.1     | Nákupy služeb  | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.2.1.1   | Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.2.2     | Publicita projektu   | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.2.2.1   | Povinná publicita  | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.2.3     | Stavební práce   | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.2.3.1   | Zabezpečení výstavby   | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.2.3.2   | Projektová dokumentace   | 0,00          | 0,00     |
| 1.2         | Celkové nezpůsobilé výdaje                                       | 13 401 990,02 | 19,54    |

## Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Sestava vytvořena v MS2014+

YXKYZMIC

23.8.2018

| Kód         | Částka za<br>1.rok | Částka za<br>2.rok | Částka za<br>3.rok | Částka za<br>4.rok | Částka za<br>5.rok | Částka za<br>6.rok | Částka za<br>7.rok | Částka za<br>8.rok | Částka za<br>9.rok | Částka za<br>10.rok | Částka<br>celkem | Procento |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|----------|
| 1           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 13 008 194,38      | 55 566 446,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 68 574 640,38    | 100,00   |
| 1.1         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 13 008 194,38      | 42 164 455,98      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 55 172 650,36    | 80,46    |
| 1.1.1       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 13 008 194,38      | 42 164 455,98      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 55 172 650,36    | 100,00   |
| 1.1.1.1     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 13 008 194,38      | 42 129 455,98      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 55 137 650,36    | 99,94    |
| 1.1.1.1.1   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00     |
| 1.1.1.1.2   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00     |
| 1.1.1.1.3   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 12 592 740,88      | 41 066 289,48      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 53 659 030,36    | 97,32    |
| 1.1.1.1.3.1 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 11 646 783,35      | 35 250 543,16      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 46 897 326,51    | 87,40    |
| 1.1.1.1.3.2 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 945 957,53         | 5 815 746,32       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 6 761 703,85     | 12,60    |
| 1.1.1.1.4   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 415 453,50         | 903 446,50         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 1 318 900,00     | 2,39     |
| 1.1.1.1.5   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 159 720,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 159 720,00       | 0,29     |
| 1.1.1.2     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 35 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 35 000,00        | 0,06     |
| 1.1.1.2.1   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 35 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 35 000,00        | 100,00   |
| 1.1.2       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00     |
| 1.1.2.1     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00     |
| 1.1.2.1.1   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00     |
| 1.1.2.2     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00     |
| 1.1.2.2.1   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00     |
| 1.1.2.3     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00     |
| 1.1.2.3.1   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00     |
| 1.1.2.3.2   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00     |
| 1.2         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 13 401 990,02      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 13 401 990,02    | 19,54    |

## Indikátory

**Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:**

Záznam upraven

**Kód indikátoru:** 72200

**Název indikátoru:** Celková délka nově postavených silnic

**ENVI:**

**Výchozí hodnota:** 0,000

**Datum výchozí hodnoty:** 1. 1. 2014

**Cílová hodnota:** 0,878

**Datum cílové hodnoty:** 31. 1. 2019

**Dosažená hodnota:**

**Datum dosažené hodnoty:**

**Měrná jednotka:** km

**Typ indikátoru:** Výstup

**Procento plnění cílové hodnoty:**

**Komentář:**

Celková délka nově postavených silnic

**Popis hodnoty:**

**Definice indikátoru:**

Délka nových silnic (v km), kdy po dokončení projektu vznikne buď nová silnice na místě, kde dříve žádná silnice nebyla, nebo se kapacita a kvalita dříve existující silnice natolik zvýší, že se změní klasifikace silnice (např. ze silnice II. řádu na rychlostní silnici národního významu). Pokud nastane druhý případ, tato silnice se již nezapočítává do indikátoru 72300 ""Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic"".

**Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:**

Záznam upraven

**Kód indikátoru:** 72203

**Název indikátoru:** Délka nových silnic II. třídy

**ENVI:**

**Výchozí hodnota:** 0,000

**Datum výchozí hodnoty:** 1. 1. 2014

**Cílová hodnota:** 0,878

**Datum cílové hodnoty:** 31. 1. 2019

**Dosažená hodnota:**

**Datum dosažené hodnoty:**

**Měrná jednotka:** km

**Typ indikátoru:** Výstup

**Procento plnění cílové hodnoty:** 100,00

**Komentář:**

Délka nových dopravních komunikací II. třídy v km.

**Popis hodnoty:**

Cílem projektu je přeložka silnice II/605 včetně napojení na stávající silnici II/605 na východě a na silnici III/00513 na západě v celkové délce 878 metrů. Realizace projektu přispěje k celkovému

regionálnímu rozvoji (zvýšení kvality stávající silniční sítě), ke zvýšení bezpečnosti provozu a plynulejší průjezdnosti dané oblasti. Vliv projektu na cílovou skupinu a konečné uživatele výstupů této části projektu (všichni účastníci silničního provozu využívající danou komunikaci, tj. řidič všech typů dopravních vozidel, cyklisté a chodci) bude patrný jak pro místní obyvatelstvo či podnikatele, tak pro tranzitní účastníky silničního provozu a to z hlediska vyšší bezpečnosti a plynulosti dopravy i k celkově lepšímu stavu životního prostředí.

**Definice indikátoru:**

Délka nových dopravních komunikací II. třídy v km.

## **Dokumenty pro ŽoZ**

## **Dokumenty**