



Vyjádření Řídicího výboru ITI PMO k žádosti o změnu integrovaného projektu

Řídicí výbor ITI Pražské metropolitní oblasti na základě svého jednání ze dne 20. prosince 2018 konstatuje, že souhlasí s níže uvedenými parametry podstatných změn projektu **Dopravní terminál Týnec nad Sázavou** (reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005850) v rámci integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti:

	Stav ve vyjádření ŘV ITI	Stav v předložené žádosti o podporu (MS2014+)	Stav po poslední změně v žádosti o podporu (MS2014+)
PŘEDPOKLÁDANÁ POŽADOVANÁ PODPORA Z ESI FONDŮ			
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			
HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ PROJEKTU	-	-	-
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU ^[1]	02/2018 – 12/2018	01/2015 – 12/2018	01/2015 – 12/2019

Případné doplňující informace:

Žádost o změnu je prodloužen termín ukončení realizace projektu na 31. 12. 2019. Důvodem je třikrát opakované výběrové řízení bez podaných nabídek. S vybraným vítězným uchazečem byla podepsána Smlouva o dílo dne 15. 11. 2018. Předání staveniště proběhlo 28. 11. 2018 a dle smlouvy o dílo je stanovena délka stavby na 360 dnů. Toto prodloužení má negativní vliv na čerpání finančního plánu strategie ITI Pražské metropolitní oblasti v roce 2019 v předpokládané výši 32 559 123,41 Kč (příspěvek EU) a plnění věcného indikátoru 7 52 01 Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě v počtu 1 terminál.

V dne

.....
Předseda ŘV ITI PMO

Příloha č. 1 – Žádost o změnu

^[1] Změna předpokládaného termínu ukončení realizace projektu podléhá schválení ŘV pouze v případě, že se jedná o změnu na pozdější termín.