



## Vyjádření Řídicího výboru ITI PMO k žádosti o změnu integrovaného projektu

Řídicí výbor ITI Pražské metropolitní oblasti na základě svého jednání ze dne. 5. září 2018 konstatuje, že souhlasí s níže uvedenými parametry podstatných změn projektu **Budování a modernizace odborných učeben, laboratoří, venkovních pavilónů pro výuku a naučných zahrad při ZŠ v obcích ORP Dobříš** (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0005802) v rámci integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti:

	Stav ve vyjádření ŘV ITI	Stav v předložené žádosti o podporu (MS2014+)	Stav po poslední změně v žádosti o podporu (MS2014+)
PŘEDPOKLÁDANÁ POŽADOVANÁ PODPORA Z ESI FONDŮ			
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			
HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ PROJEKTU	-	-	-
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU <sup>[1]</sup>	05/2018 – 10/2018	10/2016 – 02/2019	10/2016 – 11/2019

Případné doplňující informace:

V rámci změny dojde k prodloužení realizace projektu do 30. 11 2019. Důvodem pro prodloužení lhůty pro prodloužení realizace projektu je nedodržení předpokládaných lhůt pro administraci projektu ze strany zprostředkujícího subjektu a Řídicího orgánu IROP. S poznámkou, že toto prodloužení může mít negativní vliv na čerpání finančního plánu strategie ITI Pražské metropolitní oblasti v roce 2018 v předpokládané 190 000 Kč a v roce 2019 ve výši 15 056 997,00 Kč.

Zdůvodnění:

Důvodem pro prodloužení lhůty pro prodloužení realizace projektu je nedodržení předpokládaných lhůt pro administraci projektu ze strany zprostředkujícího subjektu a Řídicího orgánu IROP.

V ..... dne .....

.....  
Předsedkyně ŘV ITI PMO

Příloha č. 1 – Žádost o změnu

<sup>[1]</sup> Změna předpokládaného termínu ukončení realizace projektu podléhá schválení ŘV pouze v případě, že se jedná o změnu na pozdější termín.